



Neubau SCHILTHORNBAHN 20XX

Information Nr. 7. März – Juni 2024

Gepäcktransporte

Die Kapazität der Luftseilbahn Stechelberg – Gimmelwald – Mürren reicht während der Bauphase einzig für Personen- und Gepäcktransporte aus. Pro Fahrt werden maximal drei Gepäckwagen transportiert. Diese silbernen Wagen können in zwei Abteile unterteilt werden, womit pro Wagen zwei Parteien ihr Gepäck befördern können.

In Stechelberg steht ein zusätzlicher Warenlift zur Verfügung, um Gepäckwagen schnell zwischen Perron und Parkplatzniveau befördern zu können. Der Warenlift wird durch unser Personal bedient.

Paraglider-Gruppen werden aufgefordert, ihre Gleitschirme in einem der silbernen Gepäckwagen oder platzsparend in einer Ecke der Kabine zu stapeln.

Versorgung Mürren/Gimmelwald während Revisionen der Schilthornbahn und BLM

Während den Bauarbeiten der Schilthornbahn und der BLM kommt es im Frühling 2024 wiederum zu Einschränkungen im Güterverkehr. Die lokalen Gewerbebetriebe werden wieder von der Einwohnergemeinde Lauterbrunnen schriftlich informiert. Der Personentransport ist jederzeit via Schilthornbahn oder BLM, uneingeschränkt sichergestellt.

Revision Schilthornbahn Strecke Stechelberg – Gimmelwald – Mürren

22. bis 26. April 2024:
kein Einfluss auf Güterverkehr, Personenverkehr via BLM

Die Schilthornbahn verkehrt in diesem Zeitraum wie folgt:

- Morgens bis und mit Abfahrt 7:55 Uhr
- Abends ab 17:55 Uhr

Im Halbstundentakt fährt ein Shuttlebus von Gimmelwald bis zur Station BLM Mürren (mit zusätzlicher Haltestelle Sportchalet) und retour.

Betriebsunterbruch BLM

6. Mai bis 31. Mai 2024 – Alltagsgüter via Schilthornbahn

Alltagsgüter (Lebensmittel) während Betriebsunterbruch BLM. Der Transport von Alltagsgütern ist mit der Schilthornbahn sichergestellt und wie folgt möglich:

- Morgens ab 05:55 Uhr bis spätestens 08:25 Uhr
- Abends jeweils ab 16:55 Uhr

Tagsüber sind keine Gütertransporte möglich, nur Personen- und Gepäcktransport. Getränkelieferungen können gesammelt und ca. einmal pro Woche mit der BLM nach Grütschalp transportiert werden. Die weitere Verteilung erfolgt durch die ortsansässigen Transporteure. Die Lieferanten werden angehalten, die Lieferungen möglichst effizient abzapacken und in Rollwagen bereitzustellen.

Fahrplan-Erweiterung

- Während der Wintersaison bis 21. April 2024 fährt die Luftseilbahn von 08.55 bis 16.55 Uhr täglich im 15-Minuten-Takt.
- In der Sommersaison ab 27. April 2024 fährt die Luftseilbahn von 07.55 bis 17.55 Uhr täglich im 15-Minuten-Takt.





Station Stechelberg (Foto 13.02.2024 / Bruno Petroni)

Stechelberg

Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Fassaden- und Flachdacharbeiten

11.03. – 24.05.2024	Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO
01.04. – 26.04.2024	Verglasung Buchten 1. OG, Montage Schiebetüren, AMM Künzli, Thun
07.06.2024	Demontage Baukran
10.06. – 14.06.2024	Demontage Fassadengerüste, Burn & Künzi Oey
14.06.2024	Gebäudehülle abgeschlossen, bereit für Seilzug

Innenausbau

08.05. – 05.06.2024	Montage Personenlift (neue Station), Schindler AG
20.05. – 15.07.2024	Einbau Unterlagsböden, Luchs Bodenbeläge AG, Brienz
17.06. – 09.08.2024	Innenausbau Kasse, Büros
19.08. – 11.10.2024	Ersatz Warenlift (Bestand, alte Station), Schindler AG
02.09. – 13.09.2024	Montage Signaletik
09.09. – 20.09.2024	Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen AG, Unterseen

Umgebungsarbeiten

17.06. – 06.09.2024	Bauarbeiten Buswendeschleife und Postautohaltestelle, Frutiger Bau AG
09.09. – 04.10.2024	Begrünung, Bepflanzung, Ausstattung Postautohaltestelle

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG

27.02. – 29.03.2024	Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
März 2024	Seillieferung Trag- und Zugseile, Fatzer AG, Romanshorn
24.05. – 21.06.2024	Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans
07.06. – 02.08.2024	Montage Güterlogistik
14.06. – 16.08.2024	Seilzug Luftseilbahn ATW Sektion 1 Stechelberg – Mürren
August 2024	Anlieferung und Montage Kabinen
30.08. – 08.11.2024	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren > Freitag, 13.12.2024



Montage Stütze 1 (Foto 16.11.2023 / Bruno Petroni)

Mürren (Bergstation Stechelberg – Mürren)

Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten ARGE 007 Gerber + Troxler AG / Gasser Felstechnik AG

29.01. – 01.03.2024	Betonarbeiten Decke über 1. UG
16.02. – 12.03.2024	Betonarbeiten Wände EG
16.02. – 22.03.2024	Betonarbeiten Kabinenführungen
13.03. – 29.03.2024	Betonarbeiten Decken über EG
22.04. – 26.04.2024	Demontage Fussgänger-Passarelle

Aufrichte Holz- und Stahlbau Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

25.03. – 12.04.2024	Aufrichte Fingerdocks EG
15.04. – 03.05.2024	Dachaufbau bis und mit Schalung
22.04.2024	Rückbau Passerelle Gäste
06.05. – 17.05.2024	Aufrichte Zwischenbau

Fassaden- und Flachdacharbeiten Fingerdocks EG

22.04. – 14.06.2024	Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO
22.04. – 14.06.2024	Verglasung Buchten, Montage Schiebetüren, AMM Künzli, Thun
14.06.2024	Gebäudehülle abgeschlossen, bereit für Seilzug

Innenausbau

11.03. – 12.04.2024	Montage Personenlift (neue Station), Schindler AG
15.05. – 28.06.2024	Montage Warenlift (neue Station), Schindler AG
17.06. – 05.07.2024	Leitungsbau HLS, Elektrotrassen, Heizung, Marcel Fischer, Grindelwald
17.06. – 09.08.2024	Innenausbau Kasse, Büros
16.09. – 20.09.2024	Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen AG, Unterseen
23.09. – 11.10.2024	Montage Signaletik
23.09. – 11.10.2024	Ausstattungen, Fertigstellung Elektroinstallationen und IT, Elektro Hunziker AG, Thun
23.10. – 15.11.2024	Fertigstellung Ausbau Stationen Mürren

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren)

05.04. – 14.06.2024	Montage Güterlogistik
19.04. – 24.05.2024	Montage Stahlbau, Seilschuhe, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
24.05. – 21.06.2024	Montage Antrieb
14.06. – 16.08.2024	Seilzug Luftseilbahn ATW Sektion 1 Stechelberg – Mürren
21.06. – 09.08.2024	Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans
30.08. – 08.11.2024	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Luftseilbahn ATW Stechelberg – Mürren > Freitag, 13.12.2024



Station Mürren (Foto 13.02.2024 / Bruno Petroni)

Mürren (Talstation Mürren – Birg)

Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten ARGE 007 Gerber + Troxler AG / Gasser Felstechnik AG

07.05. – 16.07.2024 Betonbauarbeiten Phase 3.2

Aufrichte Holz- und Stahlbau, Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

15.07. – 26.07.2024 Aufrichte Fingerdocks EG

29.07. – 30.08.2024 Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO

29.07. – 30.08.2024 Verglasung Fingerdocks, Montage Schiebetüren, AMM Künzli, Thun

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Mürren – Birg)

24.05. – 02.08.2024 Montage Antrieb FUF Spur 2.2 links & 2.1 rechts

Mai/Juni 2024 Seillieferung Trag- und Zugseile, Fatzer AG, Romanshorn

02.08. – 23.08.2024 Montage Stahlbau, Seilschuhe, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste

23.08. – 11.10.2024 Montage Seilbahn-Steuerung, Frey AG, Stans

23.08. – 18.10.2024 Seilzug Funifor Spur 2.2 rechts Mürren – Birg

September 2024 Anlieferung und Montage Kabinen, Carvatech

25.10. – 13.12.2024 Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 2.2 rechts Mürren – Birg > Freitag, 13.12.2024



Bergstation Birg (Foto 13.02.2024 / Bruno Petroni)

Birg (Bergstation Mürren – Birg)

Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen

15.04. – 15.10.2024 Abbruch und Neubau Pistenfahrzeuggarage

Aufrichte Holz- und Stahlbau Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

12.02. – 08.03.2024 Aufrichte Fingerdocks Bergstation

11.03. – 29.03.2024 Dachaufbau bis und mit Schalung Bergstation

08.07. – 19.07.2024 Aufrichte Fingerdocks Talstation

02.09. – 13.09.2024 Aufrichte Korridor Mitteltrakt

Fassaden- und Flachdacharbeiten Fingerdocks EG

18.03. – 10.05.2024 Fassadenverkleidungen Kupferblech, Indubau AG, Gunzgen SO

18.03. – 10.05.2024 Verglasung Buchten, Montage Schiebetüren, AMM Künzli Thun

31.05.2024 Gebäudehülle abgeschlossen

Innenausbau

10.06. – 14.06.2024 Einbau Doppelboden

17.06. – 19.07.2024 Roh- und Ausbau Kommandoraum Sektion 2

22.07. – 23.08.2024 Montage Innenausbauten

05.08. – 16.08.2024 Einbau Hartbetonboden, Luchs Bodenbeläge AG, Brienz

16.09. – 27.09.2024 Ausstattungen, Fertigstellung Elektroinstallationen und IT, Elektro Brunner AG, Interlaken

23.09. – 27.09.2024 Montage Signaletik

30.09. – 04.10.2024 Einbau Bodenbeläge, Kolb Wohnideen AG, Unterseen

14.10. – 02.11.2024 Einbau Provisorium Souvenir Shop Birg

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Mürren – Birg)

19.04. – 10.05.2024 Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste Spur 2.2 rechts

10.05. – 31.05.2024 Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste Spur 2.1 links

26.07. – 23.08.2024 Montage Seilbahn-Steuerung Frey AG, Stans

23.08. – 18.10.2024 Seilzug Funifor Spur 2.2 rechts Mürren – Birg

25.10. – 13.12.2024 Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 2.2 rechts Mürren – Birg > Freitag, 13.12.2024



Talstation Birg (Foto 09.11.2023 / Bruno Petroni)

Birg (Talstation Birg – Schilthorn)

Bauprogramm März 2024 bis Eröffnung Dezember 2024

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen

01.03. – 03.05.2024	Betonarbeiten Wände und Pollerwände EG
06.05. – 17.05.2024	Betonarbeiten Zwischendecke Pollerwände
20.05. – 24.05.2024	Betonarbeiten Decke über Wände EG / Pollerwände
17.06.2024	Rohbauende Baumeister

Aufrichte Holz- und Stahlbau Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

08.07. – 19.07.2024	Aufrichte Fingerdocks Talstation
02.09. – 13.09.2024	Aufrichte Korridor Mitteltrakt

Fassaden- und Flachdacharbeiten Fingerdocks EG

22.07. – 23.08.2024	Spenglerarbeiten Fassade Fingerdocks 1. OG Indubau AG, Gunzgen SO
22.07. – 23.08.2024	Flachdacharbeiten Fingerdocks 1. OG Kämpfer AG, Herzogenbuchsee

Innenausbau

ab 27.09.2024	Innenausbau Talstation Birg
---------------	-----------------------------

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)

12.07. – 16.08.2024	Montage Antrieb
15.08. – 06.09.2024	Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
06.09. – 25.10.2024	Montage Seilbahn-Steuerung Frey AG, Stans
14.10. – 25.10.2024	Rückbau alte Luftseilbahn Birg – Schilthorn
28.10. – 24.01.2025	Seilzug Funifor Spur 3.1 links Birg – Schilthorn
24.01. – 14.03.2025	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Betriebseinstellung und Demontage Luftseilbahn Birg – Schilthorn > Montag, 14.10.2024

Eröffnung Funifor FUF Spur 3.1 links Birg – Schilthorn > Samstag, 15.03.2025



Gipfelgebäude Schilthorn – Piz Gloria (Foto 19.10.2023 / Bruno Petroni)

Schilthorn – Piz Gloria

Bauprogramm März 2024 bis Dezember 2024

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen

19.02. – 27.03.2024	Aushub und Betonarbeiten Fundationsschacht 3.1
18.03. – 03.07.2024	Aushub Oktagon rund um Terrasse
15.04. – 08.05.2024	Betonarbeiten neues Reservoir
15.04. – 26.07.2024	Betonarbeiten Pollerwände Level -4, Rückwände Level -4, Y-Stütze und Perrondecke
29.04. – 16.06.2024	Aushub und Betonarbeiten Fundationsschacht 3.2
28.06. – 15.11.2024	Bauphase 24.3 Betonarbeiten Oktagon rund um Terrasse

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)

06.09. – 11.10.2024	Montage Stahlbau, Seilschuhe, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
26.09. – 25.10.2024	Montage Seilbahn-Steuerung Frey AG, Stans

Betriebseinstellung und Demontage Luftseilbahn Birg – Schilthorn > Montag, 14.10.2024

Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen

15.10. – 07.11.2024	Bauphase 24.4 Rückbau Abfangungen und Kabinenführungen Luftseilbahn
30.10. – 10.03.2025	Bauphase 24.5 Neubau Mittelfingerdock Teil 1, Fachwerke, Abstützung Fingerdock
11.03. – 11.04.2025	Bauphase 25.1 Abbruch Perron rechts, Abbruch Spansschacht

Montagearbeiten Seilbahntechnik Garaventa AG (Funifor FUF Birg – Schilthorn)

13.09. – 11.10.2024	Montage Stahlbau, Seilsattel, Seilscheiben, Podeste
14.10. – 25.10.2024	Rückbau alte Luftseilbahn Birg – Schilthorn
28.10. – 24.01.2025	Seilzug Funifor Spur 3.1 links Birg – Schilthorn
24.01. – 14.03.2025	Inbetriebnahme und Probetrieb / behördliche Abnahmen

Eröffnung Funifor FUF Spur 3.1 links Birg – Schilthorn > Samstag, 15.03.2025

Baustellen-Besichtigung



Neugierig wie das Jahrhundertprojekt SCHILTHORNBAHN 20XX entsteht?

Lassen Sie sich von den einmaligen Hochgebirgsbaustellen bis auf 2970 m beeindrucken! Während dem Rundgang über unsere Baustellen in Stechelberg, Mürren, Birg und Schilthorn gibt es viele Hintergrundinformationen rund um die Bauarbeiten zu erfahren.

Samstag, 20. April 2024

Samstag, 27. April 2024

Samstag, 4. Mai 2024

Der Rundgang startet jeweils um 13:15 Uhr bei der Station Stechelberg und dauert ca. 3 Stunden.
Wir empfehlen festes, trittsicheres Schuhwerk und warme, wetterfeste Kleidung.

Teilnahme ist kostenlos. [Ticket für die Luftseilbahn muss jede/r Teilnehmer/in selber lösen.](#)

Eine Anmeldung ist notwendig: T. 033 856 21 50 / info@schilthorn.ch



Webcams

Der Fortschritt der Bauarbeiten kann auch via Webcams auf folgender Webseite verfolgt werden:

www.schilthornbahn20xx.ch

Schilthornbahn AG
Lengwald 301, 3824 Stechelberg
T +41 (0)33 82 60 007 . info@schilthorn.ch

www.schilthornbahn20xx.ch